

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
1 GESTION DE PROJET			9,2						0,00	
1.1 Programmation en démarche BD			3,51						0,00	
1.1.1 Adopter une méthodologie favorisant un projet durable			0,70						0,00	
1.1.1.1 Le MOA a pris contact avec Batylab en phase programmation pour engager son projet en démarche BD.			ATTEINT		Oui le projet est lauréat du programme ACTEE	Lauréat ACTEE cf CR			-	
1.1.1.2 Le maître d'ouvrage définit ses ambitions "durables" pour l'opération et formalise son engagement dans la démarche BD. Il communique ses ambitions à chacun des acteurs concernés par l'opération tout au long du projet			ATTEINT		Oui voir programme (bio-géo-sourcés/existant/valoristion)	Programme et RC Prise de contact avec un BCT spécialisé en bio- géo-sourcé			-	
1.1.1.3 Le Maître d'ouvrage établit la cartographie des parties prenantes du projet avec leurs rôles et responsabilités et met en place une gouvernance de projet adapté pour inclure l'ensemble des parties prenantes à toutes les étapes dans une instance de dialogue.			ATTEINT		La cartographie des parties prenantes est établie par la MOE lors du rendu ESQ	Dossier ESQ / Candidature MOE			-	
1.1.1.4 Un macroplanning est établi au démarrage du projet prenant en compte les besoins et attentes des acteurs et les durées d'études nécessaires à un projet pluridisciplinaire et à la co-construction. Il est ajusté à chaque phase avec les acteurs concernés, notamment en conception et en chantier.			ATTEINT		Le planning est conçu par les architectes	Planning ARCHITECTE			-	
1.1.2 Evaluer la pertinence des besoins et du choix du site			0,58						0,00	
1.1.2.1 Le maître d'ouvrage explicite en quoi l'opération qu'il envisage répond à des besoins essentiels et en quoi le site choisi est pertinent pour y répondre.			ATTEINT		Ecole communale comme levier du renouvellement	Voir l'étude menée par les étudiants architecte			-	
1.1.2.8 Pour une opération en tissu rural, l'accès à des services ou équipements de proximité (culturel, loisir, santé, scolaire) est possible autrement qu'en voiture individuelle.			NON VISÉ		en bus ? À confirmer				-	
1.1.3 Faire l'état des lieux et s'assurer de la faisabilité de l'opération			1,01						0,00	
1.1.3.1 Réhabiliter ou déconstruire : une étude préalable sera menée selon les usages, le contexte, l'énergie grise et le coût			NON VISÉ		Uniquement réhabilitation Les éléments amiantés (préau) seront déposés				-	
1.1.3.2 Une analyse de site a été réalisée selon la méthodologie proposée par la démarche BD et intègre une analyse de la situation climatique future (montée des eaux, submersion marine, hausse des températures, risque sécheresse) Pré-requis Bronze			ATTEINT		A Valider = PRE-REQUIS Voir étude des étudiantes HP doit compléter la notice DIAG	Analyse menée par les étudiants architecte et analyse DIAG mené par astrolab			-	
1.1.3.3 Un ou plusieurs diagnostics des nuisances et pollutions sont réalisés, sur la base de mesures in situ			ATTEINT		Diagnostic radon ?	CR RADON + Parasite			-	
1.1.3.4 Le diagnostic des usages a été réalisé en identifiant les besoins fonctionnels des usagers			ATTEINT		Une étude a été mené avec l'équipe pédagogique, les élèves et l'équipe municipale par les étudiants architectes	voir le questionnaire des usagers			-	
1.1.3.5 Un audit énergétique et architectural est réalisé Pré-requis Bronze			ATTEINT		ENERGIE : Réalisé et présenté ARCHI : voir avec Patine et BHA	Rapport audit ABEE			-	
1.1.3.6 En cas de démolition, un diagnostic ressources a été réalisé et les matériaux à fort potentiel de réemploi ont été identifiés pour être pris en compte dès la phase conception			NON VISÉ		à voir pour la partie démolie à priori non voir pour les éléments du préau				-	
1.1.3.7 Une étude sur la mutualisation d'espaces et sur leur gestion future est menée au stade de la programmation			NON VISÉ		Bibliothèque communale				-	
1.1.3.8 Le maitre d'ouvrage porteur du projet remet aux acteurs intervenants la synthèse de ces analyses et diagnostics et les informe des rapports complets			ATTEINT		L'ensemble des éléments ont été fournis lors de la phase de candidature	Drive commun (MOE interne + Intervenant externe)			-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur				Batylab	
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
1.1.4 S'entourer des professionnels adéquats pour la programmation et la conception			1,22						0,00	
1.1.4.1	Le maitre d'ouvrage, s'appuyant sur des compétences avérées, internes ou externes, s'assure des capacités en matière de développement durable de l'équipe MOE		ATTEINT		BHA spécialiste biosourcé	Cf composition et références de la MOE			-	
1.1.4.3	Le maître d'ouvrage a identifié un budget et une compétence pour animer et favoriser la participation des parties prenantes		ATTEINT		MOE avec accompagnateur interne	répartition des honoraires			-	
1.1.4.4	Lors de la consultation de la maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage liste et inclut les missions et études complémentaires qu'il souhaite lui confier, en lien avec ses objectifs de développement durable et prévoit le budget des prestations intellectuelles en conséquence.		ATTEINT		MOE avec deux architectes	La liste des missions complémentaires a été dressées par la MOE lors de			-	
1.1.4.5	Un architecte a été missionné pour l'ensemble du projet : conception et suivi de chantier et, dans le cadre des opérations de droit privé, dispose d'un contrat signé dès le démarrage de sa mission (avant le dépôt du permis de construire.)		ATTEINT		ok voir AE	AE			-	
1.1.4.6	Le maître d'ouvrage analyse la cohérence de la répartition des honoraires. Une décomposition des missions au temps passé peut être demandé pour en vérifier la cohérence.		ATTEINT		ok voir AE	AE			-	
1.1.4.7	Lorsqu'elle est désignée, la maîtrise d'oeuvre présente la convention de cotraitance (ou convention de groupement de concepteurs) précisant les rôles et missions de chacun		NON VISÉ		? Voir avec BHA et PATINE si ok convention groupement				-	
1.2 Conception en démarche BD			2,80						0,00	
1.2.1 Encourager des méthodes de conception favorables au BD			1,91						0,00	
1.2.1.1	Il est prévu plusieurs jalons réguliers au sein des étapes définies par la loi MOP en phase conception (ESQ, APS, APD, PRO, ...) avec des revues de projet associant a minima maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Ces revues intègrent notamment la qualité environnementale, le volet développement durable du projet.		ATTEINT		Oui MOE classique	CR de reunions AE pour les phases			-	
1.2.1.2	L'équipe de conception propose l'utilisation de matériaux disponibles sur site ou économe en ressources (matériaux biosourcés ou géosourcés, issus du réemploi ou recyclage). Une synthèse est intégrée au programme.		ATTEINT		Prise de contact avec les acteurs locaux (terre crue)				-	
1.2.1.3	L'équipe de conception justifie des choix des matériaux pour les parois intérieures en fonction de leurs propriétés (émissivité, diffusivité, effusivité, hygroscopie...).		ATTEINT		oui à confirmer par la note thermique				-	
1.2.1.5	Une étude paysagère a été réalisée par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Cette étude prend notamment en compte les enjeux locaux en faveur de la biodiversité (faune, flore, habitats naturels).		NON ATTEINT		Oui par judith en cours	voir livrable Judith			-	
1.2.1.6	L'opération justifie d'une étude de faisabilité d'approvisionnement énergétique multicritères		NON VISÉ		? A valider avec Abaque Fond chaleur				-	
1.2.1.7	Le projet justifie de l'utilisation d'un outil de calcul thermique différent de l'outil réglementaire, pour guider les choix de conception, y compris pour calculer le niveau d'exigence		NON ATTEINT		à valider avec ABAQUE				-	
1.2.1.8	L'opération réalise une étude d'opportunité de la récupération des eaux non potables pour des usages adaptés		ATTEINT		Oui voir avec étude paysage + CC GEOTECH essai porchet				-	
1.2.1.9	L'entretien/maintenance des dispositifs de gestion des eaux pluviales est prévu dès la conception et les éléments nécessaires sont transmis à l'exploitant		ATTEINT		Oui voir avec étude paysage				-	
1.2.1.10	Des cahiers de détails relatifs à l'étanchéité à l'air, à l'eau et aux ponts thermiques ont été établis en phase conception et les CCTP et les DPGF intègrent les produits et prestations spécifiques.		ATTEINT		Oui, il faudra accentuer la description				-	
1.2.1.11	Une étude d'ACV est réalisée, selon la norme européenne, pour aider aux choix de conception.		NON VISÉ		? Voir dans les etudes complémentaires BDB et ABAQUE ?				-	
1.2.1.12	En conception, l'opération justifie d'un travail particulier sur le zonage acoustique vis-à-vis de l'intérieur et de l'extérieur		NON VISÉ		?				-	
1.2.1.14	Une étude d'éclairage artificiel est réalisée en conception (niveaux d'éclairement, uniformité, éblouissement et puissance installée en m²)		NON VISÉ		?				-	
1.2.1.15	Une méthode d'analyse en coût global sera utilisée pour évaluer plusieurs hypothèses constructives. L'objet de l'étude pourra être adapté à la taille de l'opération.		NON VISÉ						-	
1.2.2 S'entourer des professionnels adéquats pour le chantier			0,89						0,00	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur				Batylab	
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
1.2.2.1	Les documents de consultation des entreprises (DCE) ou demandes de devis ont été rédigés, en tenant compte des moyens retenus dans la Démarche BD. Ils intègrent notamment les exigences de chantier à faibles nuisances (présence de la charte dans les documents contractuels). Pré-requis Bronze		ATTEINT		Pré-requis à valider				-	
1.2.2.2	En cas de démolition, la rédaction des DCE est compatible avec la dépose : séparation des lots démolition et curage.		NON VISÉ		à voir pour le préau				-	
1.2.2.3	Le critère du prix n'a pas un poids supérieur à 40% dans les différents critères de sélection des entreprises et le critère technique intègre des objectifs environnementaux pertinents		ATTEINT		à valider lors du DCE				-	
1.2.2.4	Le résultat de la mission ACT – Assistance au Contrat de Travaux de la maîtrise d'œuvre est utilisé par la maîtrise d'ouvrage pour faire le choix des entreprises.		ATTEINT		à valider lors de l'ACT				-	
1.3 Chantier en démarche BD			1,69						0,00	
1.3.1 Organiser et préparer le chantier en démarche BD			0,82						0,00	
1.3.1.1	La maîtrise d'œuvre implique les entreprises choisies dans la réalisation d'un planning chantier collaboratif, réaliste et partagé pour assurer un temps de préparation du chantier suffisant et incompressible		ATTEINT		Planning CHANTIER à la charge ARCHI	Planning DCE + Chantier			-	
1.3.1.2	Un temps de présentation du projet (sens et ambitions) et de la démarche BD est prévu pour toutes les parties prenantes du chantier.		ATTEINT		En REU 00	CR REU 00			-	
1.3.1.3	Une séance de présentation des exigences de la charte chantier à faible nuisance est programmée pour tous les intervenants de la phase réalisation avant le démarrage du chantier et leur sensibilisation est prévue sur toute sa durée		ATTEINT		En REU 00	CR REU 00			-	
1.3.1.4	Un document de suivi des visas est produit par la maîtrise d'œuvre.		ATTEINT		CF Mission VISA MOE ARCHI	CF Mission VISA MOE ARCHI			-	
1.3.1.5	Au moins deux réunions sont organisées, au démarrage du chantier puis au clos couvert, pour former et sensibiliser les intervenants à l'étanchéité à l'air, avec test démonstratif in situ		NON ATTEINT		à voir si réalisable ? En complément RADON				-	
1.3.1.6	Le maître d'œuvre et/ou les entreprises établissent avant le démarrage des travaux, ou de la tâche d'exécution, les plans de détails (calpinage...) visant à réduire les déchets de chantiers (chutes, coupes...)		NON VISÉ		à la charge des ENT	Plans PAC			-	
1.3.1.7	La définition et les détails de continuité de l'enveloppe thermique (ponts thermiques) et aéraulique (étanchéité à l'air) sont précisément définis en accord avec les simulations de calcul et leur réalisation strictement contrôlée en chantier		NON ATTEINT		Notice thermique Détail enveloppe	Détails ENTREPRISE			-	
1.3.1.8	Dans le cas où des plantations sont prévues, un calendrier des plantations et d'arrosage est établi afin de garantir la bonne prise des essences		NON VISÉ		à voir avec Judith				-	
1.3.2 Assurer la réalisation d'un chantier à faible impact et faibles nuisances			0,41						0,00	
1.3.2.1	La liste des personnes responsables de l'application de la charte (une par entreprise) est communiquée au maître d'ouvrage		ATTEINT						-	
1.3.2.2	L'application de la charte chantier faibles nuisances (ou équivalent) est intégrée à l'ordre du jour de chaque réunion de chantier (traitement déchets, propreté, nuisances, circulation...)		ATTEINT						-	
1.3.2.3	Le tri des déchets permet de valoriser plus de 70% des déchets, dont 50% en valorisation matière		NON ATTEINT						-	
1.3.2.4	Le tri des déchets permet de valoriser plus de 90% des déchets, dont 70% en valorisation matière		NON ATTEINT						-	
1.3.2.5	Les filières locales de réemploi ou de recyclage ont été identifiées et, le cas échéant, sollicitées		NON ATTEINT		à faire au DCE				-	
1.3.2.6	Les matériaux et systèmes techniques (en particulier ventilation) sont protégés de l'humidité et des poussières en phase chantier, et sont disposés afin d'éviter la création de piège à faune		NON ATTEINT						-	
1.3.2.7	Le chantier minimise les impacts sur la biodiversité (arbres protégés, empierrement pour circulation, zones de stockage, eaux de ruissellement).		NON ATTEINT						-	
1.3.2.8	Les consommations d'énergie et d'eau sont suivies pendant le chantier et des dispositions sont prises pour les limiter. Ces consommations sont transmises en fin de chantier.		NON ATTEINT						-	
1.3.3 Assurer la qualité de la réalisation			0,21						0,00	
1.3.3.1	Une visite après curage des revêtements et cloisonnements est organisée avec l'ensemble des parties prenantes pour identifier d'éventuels impacts sur l'opération.		ATTEINT						-	
1.3.3.2	Une méthode est définie pour atteindre la qualité de réalisation de l'enveloppe, un suivi de cette méthode est défini et des contrôles sont réalisés pendant le chantier pour s'assurer de la qualité du résultat		NON VISÉ						-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
1.3.3.3	Une méthode est définie pour atteindre la qualité de réalisation de l'étanchéité à l'air, un suivi de cette méthode est défini et des contrôles sont réalisés pendant le chantier pour s'assurer de la qualité du résultat (y compris au moyen d'un test d'infiltrométrie intermédiaire)		NON VISÉ						-	
1.3.3.4	Une méthode est définie pour atteindre la qualité de réalisation des équipements, un suivi de cette méthode est défini et des contrôles sont réalisés pendant le chantier pour s'assurer de la qualité du résultat (démarche d'autocontrôle des équipements, contrôle des débits...)		NON VISÉ		Abaque ?				-	
1.3.3.5	Une méthode est définie pour atteindre la qualité acoustique recherchée, un suivi de cette méthode est défini et des contrôles sont réalisés pendant le chantier pour s'assurer de la qualité du résultat		NON VISÉ						-	
1.3.4 Améliorer les conditions de travail sur le chantier			0,26						0,00	
1.3.4.1	Les entreprises qui ont recours à de la sous-traitance justifient du fait que ce recours est motivé par la nécessité de faire appel à des compétences dont elles ne disposent pas en interne		NON ATTEINT						-	
1.3.4.2	Une démarche visant à optimiser les manutentions des compagnons et à favoriser leur ergonomie de travail est mise en œuvre sur le chantier		NON VISÉ						-	
1.3.4.3	Les clauses contractuelles relatives aux intempéries sont établies pour éviter des conditions de travail extrêmes aux compagnons, notamment en période de canicule et de grand froid.		NON ATTEINT						-	
1.3.4.5	Un lieu de pause et de repas à l'abri des nuisances, suffisamment dimensionné, est mis à disposition pendant toute la durée du chantier.		ATTEINT						-	
1.4 Exploitation en démarche BD			1,20						0,00	
1.4.1 Intégrer l'exploitation à toutes les phases			0,28						0,00	
1.4.1.1	L'entretien et la maintenance ont été pensés dès la programmation afin d'en optimiser les besoins pour les futurs usagers, notamment le dimensionnement, la sécurité et accès des espaces dédiés à la maintenance		ATTEINT		ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
1.4.1.2	Le mainteneur est intégré dès la phase conception		NON ATTEINT		Echanges MOE/MOA				-	
1.4.1.3	Tous les composants des systèmes CVC sont accessibles pour garantir la possibilité d'entretien et de maintenance.		NON ATTEINT		ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
1.4.2 Veiller à la prise en main des équipements			0,64						0,00	
1.4.2.1	Le projet fait l'objet d'une campagne de réglages avant livraison		NON ATTEINT		ABAQUE >> integration possible au proiet				-	
1.4.2.2	Les équipes d'entretien/maintenance justifient de compétences pour prendre en charge les équipements prévus et installés ou sont formées à cet effet.		NON ATTEINT		Echanges MOE/MOA				-	
1.4.2.3	Le DOE est fidèle aux équipements réellement installés et comprend des plans de recollement à jour		ATTEINT		ABAQUE >> intégration possible au proiet				-	
1.4.2.4	Un dossier d'exploitation-maintenance (DEM) , incluant les documents techniques, a été rédigé à l'attention du futur exploitant, ainsi qu'un planning de prise en charge		NON ATTEINT		Echanges MOE/MOA				-	
1.4.2.6	Le projet intègre des missions complémentaires pour la maîtrise d'oeuvre au-delà de la livraison de l'opération		NON ATTEINT		Echanges MOE/MOA				-	
1.4.2.7	Les futurs usagers recevront l'information nécessaire à la bonne utilisation et maintenance du bâtiment et de ses équipements		ATTEINT		ABAQUE >> intégration possible au projet	Oui + formation radon			-	
1.4.2.8	Les filtres des systèmes de ventilation installés durant le chantier sont changés juste avant l'occupation		NON ATTEINT		ABAQUE >> integration possible au proiet				-	
1.4.3 Suivre et ajuster l'exploitation du bâtiment			0,28						0,00	
1.4.3.1	Des outils de sous-comptage sont installés au-delà du cadre réglementaire.		NON ATTEINT		Mission plan de comptage				-	
1.4.3.2	Une démarche de surveillance des sous-comptages est mise en place et une intervention corrective est prévue en cas de dérive constatée		NON VISÉ		Echanges MOE/MOA				-	
1.4.3.3	Une détection/réparation des fuites d'eau est prévue		ATTEINT		Mission plan de comptage	oui RADON			-	
1.4.3.4	L'opération comprend une solution de suivi des consommations destinée à la sensibilisation des usagers, en vu de promouvoir les comportements éco-responsables et d'anticiper leur facture		NON ATTEINT		Mission plan de comptage				-	
1.4.3.5	Une étude sur le ressenti du confort des usagers est menée pendant la période d'exploitation du bâtiment		NON ATTEINT		Echanges MOE/MOA				-	
1.4.3.6	Le projet réalise le calcul des consommations d'eau par usage. Cet indicateur est suivi en phase d'exploitation.		NON VISÉ		Pas d'intérêt sur notre projet				-	
1.4.3.7	Un carnet d'entretien/maintenance est mis en place et justifie du bon entretien des équipements (dont ventilation).		NON ATTEINT		Echanges MOE/MOA				-	

		GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL			
		9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36			
instruction		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?			Accompagnateur		Batylab			
		0	0	Oui			Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
1.4.3.8	En phase exploitation, le projet met en place un système de suivi des déchets d'activité en particulier en désignant un responsable veillant à la bonne mise en œuvre du tri des déchets du site et au suivi de leur devenir.				NON ATTEINT	Echanges MOE/MOA					-	
2 TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITE					4,5						0,00	
2.1 Territoire, paysage et cadre de vie					1,66						0,00	
2.1.1 Contribuer à la qualité des paysages locaux et du cadre de vie					1,28						0,00	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
2.1.1.1	Le projet a analysé ce qui fait l'identité du site et explique comment il y contribue (architecture et paysage)		ATTEINT		à faire dans la notice ARCHI					-
2.1.1.2	Le projet s'intègre dans le paysage sans couper les vues à dimension patrimoniale du territoire		ATTEINT		à faire dans la notice ARCHI					-
2.1.1.4	Le projet est pensé en relation avec l'espace public qui l'entoure		NON ATTEINT		à voir avec le tritmeent du parvis + talus NORD					-
2.1.1.5	Des espaces à vivre extérieurs sont aménagés/préservés		ATTEINT		oui étude paysage					-
2.1.1.6	Le projet est l'occasion d'améliorer la qualité (esthétique et fonctionnelle) des espaces extérieurs		ATTEINT		oui étude paysage					-
2.1.1.8	L'opération contribue à la qualité urbaine par le traitement des franges et des limites avec les parcelles voisines.		NON ATTEINT		à voir avec le tritmeent du parvis + talus NORD					-
2.1.2 S'inscrire positivement dans une dynamique de territoire			0,38							0,00
2.1.2.3	Le projet participe à l'aménagement du territoire, il contribue à résoudre les problèmes locaux et non simplement à les déplacer ailleurs (anticiper les conséquences du projet à moyen et long terme)		NON ATTEINT		voir le traitement bus					-
2.1.2.4	Les administrations, équipements et services au public structurants sont préférentiellement implantés et/ou maintenus dans les centres villes et les centres-bourgs		ATTEINT		oui réhab sans modification de la bibliothèque communale ? position du GS + cantine					-
2.1.2.5	Le projet permet de revaloriser une friche ou un quartier en désuétude (ou desertifié)		NON ATTEINT		oui parcelle école + logement en désuétude et non conforme norme en vigueur					-
2.1.2.6	Le projet permet de réhabiliter un sol pollué (ou une analyse de sol permet de démontrer que le sol n'est pas pollué)		NON VISÉ		radon ?					-
2.1.2.7	Le projet propose une densité bâtie supérieure ou égale à la moyenne des parcelles bâties voisines.		NON VISÉ		à vérifier ?					-
2.2 Biodiversité			0,84							0,00
2.2.1 Préserver ou renforcer les trames favorables à la biodiversité			0,38							0,00
2.2.1.1	L'enlèvement de la végétation existante est limitée et les nouvelles plantations sont créées avec des espèces locales, diversifiées, non invasives, non allergènes, aux besoins en eau adaptés au milieu, y compris en cas de toitures végétalisées		ATTEINT		oui étude paysage					-
2.2.1.2	Des continuités écologiques sont maintenues ou recrées favorisant la circulation de la biodiversité (animale et végétale)		NON ATTEINT		à voir avec Judith					-
2.2.1.3	Les espaces extérieurs sont pensés avec une dynamique écosystémique favorisant la multiplication des milieux présents (ouverts ou fermés, secs ou humides... : prairie, bosquet, mare, etc.) et la diversité des strates végétales (muscinale, herbacée, arbustive, arborescente) et intègrent une production alimentaire de proximité.		NON ATTEINT		à voir avec Judith					-
2.2.1.4	La pollution lumineuse nocturne est limitée. L'éclairage est proportionné a l'usage et des plages d'extinction nocturne sont mis en place.		NON ATTEINT		à voir avec ARCHi					-
2.2.2 Favoriser le maintien et le développement de la biodiversité (sur la parcelle)			0,46							0,00
2.2.2.1	La plan paysager a anticipé une gestion légère des espaces végétalisés (tonte, taille, arrosage...).		NON ATTEINT		à voir avec Judith					-
2.2.2.4	Si le projet intègre un mur végétalisé avec des plantes hors sol, une étude en coût global a été réalisée (ou il n'y a pas de mur végétal hors sol)		NON ATTEINT		à voir avec Judith					-
2.2.2.5	Le projet conserve la terre végétale du site		NON ATTEINT		à voir avec Judith					-
2.2.2.6	Le projet fait l'objet d'un calcul du coefficient de biotope Pré-requis Bronze		ATTEINT		à voir avec judith à valider pré-requis BRONZE					-
2.2.2.7	Le projet fait l'objet d'un calcul du coefficient de biotope et l'améliore significativement		NON ATTEINT		à voir avec Judith					-
2.3 Mobilité			1,28							0,00
2.3.1 Favoriser les mobilités actives (piétons, vélos...)			0,00							0,00
2.3.1.1	Le projet permet la différenciation des flux et des accès à l'établissement (piétons, 2 roues, véhicules et livraisons)		NON ATTEINT		à voir avec la travail des accès mais à priori non					-
2.3.1.2	Le projet est pensé pour favoriser l'usage des mobilités actives (piétons, vélos, trotinettes, fauteuils, poussettes,...) : dimensionnement, sécurité, stationnement adéquat		NON VISÉ		à voir avec la travail des accès mais à priori non					-
2.3.1.3	Le projet prévoit des vestiaires et des douches pour le personnel cycliste		NON VISÉ							-
2.3.2 Favoriser les alternatives à la voiture individuelle			1,28							0,00

GESTION DE PROJET		TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
9,21		4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
2.3.2.1	Le projet s'interroge sur le dimensionnement des espaces de dépose/évacuation de circulation et leur interaction/mutualisation avec les autres équipements proches		NON ATTEINT		à voir avec le traitement du parvis + talus nord				-	
2.3.2.2	L'emprise des surfaces affectées aux véhicules à moteur n'est pas augmentée		ATTEINT		oui				-	
2.3.2.5	Le nombre de places de parking correspond au plus faible nombre prescrit par PLU ou PDU et la conversion ultérieure des places de parking à un autre usage est envisagée		NON VISÉ		à voir PLU ?				-	
2.3.2.6	Le projet contribue à réduire les flux logistiques à l'intérieur du site.		ATTEINT		à priori sans impact avec amélioration des mouvements au sein de				-	
2.4 Adaptation du projet au site et au climat			0,69						0,00	
2.4.1 Prendre en compte l'environnement bâti et tirer parti de la parcelle			0,00						0,00	
2.4.1.2	La parcelle et l'implantation du bâtiment prennent en compte les vents (protection contre les vents d'hiver, possibilité de rafraichissement en été...)		NON ATTEINT		Bâti existant voir l'impact du auvent				-	
2.4.2 Contribuer à une réduction des risques et des nuisances (et ne pas en générer)			0,37						0,00	
2.4.2.1	Sur la base des risques et nuisances subis par le site et identifiés dans l'analyse de site, évaluer le coût des mesures de leur limitation et des études associées		NON VISÉ						-	
2.4.2.2	Des actions proportionnées au nombre et à l'ampleur des risques sont mis en œuvre pour limiter les risques identifiés lors de l'analyse du site		ATTEINT		oui reprise auvent + protection sas Plan archi + RADON				-	
2.4.2.3	L'opération participe à la prévention du risque de coupure générale en période de grand froid.		NON ATTEINT		à voir si renfort isolation + limitation énergie ok				-	
2.4.2.4	L'implantation du bâtiment dans le plan masse prend en considération les enjeux acoustiques et l'impact acoustique du bâtiment (réverbération, amplification) sur l'environnement sonore du quartier.		NON VISÉ		existant + traitement de la sous face du auvent plan masse				-	
2.4.2.5	Une étude acoustique montre que le bâtiment respectera la réglementation, avec une émergence sonore inférieure à 3 dB(A) de nuit, et 5 dB(A) de jour. Un contrôle est prévu à la livraison		NON VISÉ						-	
2.4.2.7	L'opération prend en compte le risque de pénétration de l'eau, au-delà des DTU, en fonction des vents dominants (seuil, entrée/sortie d'air, châssis de désenfumage...).		NON ATTEINT		oui auvent + reprise MEXT				-	
2.4.3 Anticiper le bouleversement climatique			0,32						0,00	
2.4.3.1	Le projet intègre les scénarios GIEC 2050 pour anticiper les aléas climatiques et étudie la résilience du bâtiment Pré-requis Bronze		ATTEINT		à voir avec ARCHI + ABAQUE Pré-requis BRONZE				-	
2.4.3.2	Des dispositions favorables à l'autonomie alimentaire des territoires sont recherchées dans le projet (préservation du foncier agricole, promotion de stratégies alimentaires locales, autres dispositifs de valorisation de la ressource agricole en proximité...)		NON VISÉ		Voir si plantation JUDITH OK pour alimentatio				-	
3 SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE			3,1						0,00	
3.1 Implication des usagers			0,34						0,00	
3.1.1 Inciter à la participation			0,00						0,00	
3.1.1.1	Des ateliers incitant à la participation des usagers, au-delà de la concertation réglementaire, sont mis en place Pré-requis Or		NON ATTEINT		collectif deboue				-	
3.1.1.2	La population du quartier a été consultée avant même la programmation et son avis est pris en compte tout au long du projet		NON ATTEINT						-	
3.1.1.3	Les futurs usagers, ou des usagers types, ont été consultés dès la définition du programme		NON ATTEINT		questionnaire usagers participation des enseignants		questionnaire usagers		-	
3.1.1.5	Le projet permet aux usagers d'avoir la main sur le réglage des paramètres de leur confort		NON ATTEINT						-	
3.1.1.6	Une enquête de mobilité a été réalisée auprès des utilisateurs pour identifier leurs besoins de mobilité. Suite à cette enquête, des solutions de transport sont proposées.		NON VISÉ		usagers = enfants en bas age traitement facilité des accès pour les parents				-	
3.1.1.9	Le projet a recherché avec les utilisateurs, dès le programme, des moyens de réduire à la source la pollution des eaux usées et a mis en place des dispositions pour ce faire		NON ATTEINT						-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL			
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36			
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?			Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui			Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
3.1.1.10 Le projet fait l'objet d'une documentation de sensibilisation à la sobriété destinée aux usagers				NON ATTEINT						-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
3.1.1.11	Des actions sont mises en place pour éclairer les futurs usagers sur les enjeux liés à leur activité sur le territoire du projet			NON VISÉ	Opérations réalisés par les élèves architectes				-	
3.1.1.12	Le projet paysager favorise l'implication et l'interaction avec les usagers/gestionnaires, avec un accompagnement (guide d'usage, sensibilisation,...).			NON ATTEINT	oui à voir avec Judith				-	
3.1.2 Co-élaborer le projet				0,34					0,00	
3.1.2.1	Les futurs utilisateurs participent à la phase de conception.			ATTEINT	Oui les enseignantes CR REU				-	
3.1.2.3	Les futurs utilisateurs participent à tout ou partie de la construction.			NON ATTEINT	voir collectif debout				-	
3.1.2.4	Le projet met en place un dispositif permettant aux usagers de s’impliquer dans la future gestion de leur cadre de vie et de leur patrimoine.			NON ATTEINT	Sensibilisation EV voir collectif debout				-	
3.1.2.5	Le projet met en place une cour type Oasis.			NON ATTEINT	Sensibilisation EV voir avec Judith				-	
3.2 Economie solidaire et locale				1,49					0,00	
3.2.1 Favoriser l'insertion par l'emploi				0,34					0,00	
3.2.1.1	La maîtrise d'ouvrage a intégré des clauses d'insertion dans ses pièces marchés sur les lots travaux et espaces verts, à hauteur de 5% des heures globales par lot			ATTEINT	à voir avec MOA au moment du DCE				-	
3.2.1.2	Pré-requis Argent Le Maître d’Ouvrage a recours aux compétences d'un facilitateur, interne ou externe, pour assurer le suivi de la clause sociale			NON VISÉ					-	
3.2.1.3	Pré-requis Or Le Maître d'Ouvrage met en oeuvre un moyen complémentaire pour renforcer l'insertion des personnes éloignées du marché de l'emploi ou en situation d'handicap sur le projet : intégration de critères de performance sociale liés à l'attribution des marchés ou élargissement de la clause sociale à des prestations intellectuelles (MOA ou MOE) ou intégration de lots réservés IAE et/ou handicap.			NON VISÉ					-	
3.2.1.4	Le chantier est utilisé comme support de formation à destination d'apprentis			NON ATTEINT	collectif deboue ?				-	
3.2.1.5	Pendant la phase d'exploitation, le projet fait appel à des partenaires qui font de l'insertion par l'activité économique et/ou handicap.			NON ATTEINT					-	
3.2.2 Promouvoir les compétences et filières locales et l'économie sociale et solidaire				1,15					0,00	
3.2.2.1	Le maître d'ouvrage public a mis en place une politique de sourcing permettant de mobiliser les acteurs locaux (entreprises basées dans le département ou les départements limitrophes) afin de les encourager à répondre à ses appels d'offre			ATTEINT	à faire - Lot Terre Crue				-	
3.2.2.2	Le maître d'ouvrage privé a recours à 80% d'entreprises locales (rayon de 100km). Une clause incluse dans le dossier de consultation des entreprises incite à valoriser les filières locales de réemploi de recyclage ou de matériaux bio/ géosourcés			ATTEINT	à faire				-	
3.2.2.3	Maître d’ouvrage et maître d’œuvre utilisent un matériau, une technique et un savoir-faire disponibles régionalement, et en apportent la preuve			ATTEINT	potentiellement la terre crue isolation ?				-	
3.2.2.4	Le projet a recours à au moins une entreprise de l'économie sociale et solidaire (de part sa structure juridique : SCOP, SCIC,...) de la programmation à l'exploitation			NON ATTEINT					-	
3.2.2.6	L'opération participe aux initiatives locales ou régionales en faveur de l'environnement (filière matériaux, filière de transformation, compost, ré-emploi, recyclerie, artisanats, etc.)			NON ATTEINT	terre crue ? Isolation ?				-	
3.2.2.7	Un dispositif est mis en place pour valoriser les intervenants (personnes physiques) du projet.			NON ATTEINT	? À valider avec batylab				-	
3.2.2.8	Des séances d'information-sensibilisation sont prévues sur le chantier			NON ATTEINT	Collectif deboue				-	
3.2.2.9	Un partenariat est mis en place avec une école d'architecture ou d'ingénieurs pour associer des étudiants à une pratique de chantier.			NON VISÉ	Judith pour la gestion des EV collectif de vote analyse étudiant en phase programme				-	
3.3 Qualité du lien social				1,28					0,00	
3.3.1 Favoriser la diversité sociale				0,00					0,00	
3.3.1.5	Le projet justifie d'une amélioration de la mixité fonctionnelle, générationnelle ou sociale qui répond à des besoins identifiés sur le territoire			NON VISÉ	compliqué pour une école ?				-	
3.3.2 Prendre en compte les fragilités et favoriser la solidarité intergénérationnelle				0,26					0,00	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
3.3.2.1	Le projet va significativement au-delà des obligations réglementaires pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap			NON ATTEINT					-	
3.3.2.2	Le projet a été étudié et testé avec une association représentative de personnes en situation de handicap			NON ATTEINT					-	
3.3.2.3	Le projet a été étudié et testé en coordination avec la commission accessibilité			NON ATTEINT					-	
3.3.2.6	Le projet dispose d'une connexion Internet qui est utilisé pour réduire la fracture numérique			ATTEINT	à priori OK				-	
3.3.3 Mutualiser les équipements et les services				1,02					0,00	
3.3.3.1	Le projet mutualise au moins un usage (un espace, un équipement ou un service) entre les usagers de l'opération			ATTEINT	espace motricité				-	
3.3.3.2	Le projet mutualise au moins deux usages (espaces, équipements ou services) entre les usagers de l'opération			ATTEINT	dortoir ?				-	
3.3.3.3	Le projet mutualise au moins un usage (espace, équipement ou service) avec des utilisateurs extérieurs à l'opération			NON ATTEINT	espace bibliothèque				-	
3.3.3.4	Le projet mutualise au moins deux usagers (espaces, équipements ou services) avec des utilisateurs extérieurs à l'opération			NON VISÉ	?				-	
3.3.3.5	L'efficacité des locaux dans le temps est recherché : taux d'occupation hebdomadaire, mutualisation de parkings, gymnases, salles polyvalentes, restaurants, internats... (en fonction de la concertation)			NON VISÉ					-	
3.3.3.6	Les espaces mutualisés sur le projet bénéficient d'accès autonomes			ATTEINT	espace bibliothèque				-	
3.3.3.7	Le projet prévoit la mutualisation des parkings			NON ATTEINT	à voir traitement PK				-	
3.3.3.9	Des équipements/espaces sont prévus pour la création ou la promotion ou le partage artistique			NON VISÉ					-	
3.4 Adéquation entre usages et espaces dans le temps				0,00					0,00	
3.4.1 Prévoir et faciliter la modularité, l'évolutivité et la réversibilité				0,00					0,00	
3.4.1.7	Le bâtiment est conçu pour être réversible afin d'accompagner les changements d'usages / d'activités potentiels.			NON ATTEINT					-	
4 ÉNERGIE				3,3					0,00	
4.1 Réduction des besoins				2,03					0,00	
4.1.1 Optimiser la conception bioclimatique				0,54					0,00	
4.1.1.1	Le bâtiment a un coefficient de forme maximum de 0,6.			NON ATTEINT	suivant études fluides	STD			-	
4.1.1.2	Le bâtiment ne nécessite pas de dispositif, ni de refroidissement, ni de rafraîchissement actif Pré-requis Argent			Non Applicable					-	
4.1.1.3	Le bâtiment est équipé de dispositifs passifs (serre, mur capteur, mur trombe...) dimensionnés aux besoins.			NON VISÉ					-	
4.1.1.4	Il est prévu des espaces tampon vis-à-vis des déperditions thermiques			NON ATTEINT	SAS ?				-	
4.1.1.5	Le projet met en œuvre des protections solaires extérieures adaptées aux orientations et aux masques solaires existants en tenant compte des usagers et des besoins de maintenance			ATTEINT	nouvel auvent	Plan coupes archi			-	
4.1.1.6	Le projet met en œuvre des ouvrants permettant d'atteindre un indice de porosité de la façade supérieur à la réglementation.			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.1.2 Maximiser la performance de l'enveloppe				1,49					0,00	
4.1.2.1	Les besoins en chauffage ne dépassent pas 35kWh/m2/an Pré-requis Bronze Neuf Pré-requis Argent Réhabilitation			NON ATTEINT	suivant études fluides	STD			-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
4.1.2.2	Les besoins en chauffage ne dépassent pas 25kWh/m2/an			NON VISÉ					-	
4.1.2.3	Pré-requis Argent Neuf Pré-requis Or Réhabilitation Les besoins en chauffage ne dépassent pas 15kWh/m2/an			NON VISÉ					-	
4.1.2.5	Pré-requis Or Neuf La conception de l'enveloppe permet de minimiser les ponts thermiques			ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.1.2.6	Une modélisation de formation des points de rosée sur les parois a été faite et des précautions sont prises pour éviter un point de rosée à l'intérieur des parois			ATTEINT	à voir avec ABAQUE/ASTROLAB	note thermique carnet de composition			-	
4.1.2.7	Une solution préventive est appliquée pour éviter les remontées capillaires			ATTEINT	à voir traitement façade nord détail				-	
4.1.2.8	Le revêtement des murs extérieurs est étanche aux pluies battantes et ne dégrade pas la qualité de perspiration et la capacité de séchage des murs			NON ATTEINT	à voir ravalement				-	
4.1.2.9	Le projet atteint le niveau d'étanchéité à l'air prévu dans le cadre d'Effinergie.			NON ATTEINT	à voir avec ABAQUE/ASTROLAB				-	
4.1.2.10	Le projet atteint le niveau d'étanchéité à l'air prévu dans le cadre des labels Passivhaus ou EnerPHit			NON ATTEINT	à voir avec ABAQUE/ASTROLAB				-	
4.1.2.12	La conception du projet vise à limiter les volumes chauffés sans dégrader la qualité d'usage, la température de chauffe des locaux est définie précisément en fonction des usages et de la saison			NON ATTEINT	à voir avec PATINE	Coupes archi			-	
4.2 Utilisation efficace de l'énergie				1,26					0,00	
4.2.1 Réduire la consommation de chauffage et d'ECS				0,47					0,00	
4.2.1.1	Le bâtiment est équipé d'un chauffage central avec un système de distribution basse température.			ATTEINT	ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
4.2.1.2	Il n'est pas utilisé, à titre principal, de système de chauffage électrique par effet Joule (sauf si les besoins de chauffage sont inférieur à 15 kWh/m².an)			ATTEINT	ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
4.2.1.3	Il n'est pas utilisé, à titre principal, de pompe à chaleur réversible (quel que soit le COP).			ATTEINT	ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
4.2.1.4	Il n'est pas utilisé, à titre principal, de pompe à chaleur air/air de COP inférieur à 4			NON ATTEINT	ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
4.2.1.5	La régulation du chauffage du bâtiment est équipée de 2 sondes climatiques : une sur la façade la moins exposée au soleil, et une autre sur la façade opposée			NON ATTEINT	ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
4.2.1.6	La gestion des intermittances de l'occupation a été prise en compte (hors gel, puissance de remise en marche du chauffage, eau chaude)			NON ATTEINT	ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
4.2.1.7	Si présence de radiateurs, des moyens de régulation par façade ou par pièce sont présents.			NON ATTEINT	ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
4.2.1.8	Les lave-mains des sanitaires ne sont pas alimentés en eau chaude			NON ATTEINT	échanges démarches MOA				-	
4.2.1.10	Si le bâtiment est équipé d'un système de chauffage suffisamment dimensionné, l'appoint d'eau chaude en hiver est produit par ce dernier			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.2 Réduire la consommation électrique				0,53					0,00	
4.2.2.1	Les solutions centralisées / décentralisées ont été étudiées sur le poste ventilation afin de choisir l'optimum économique / énergétique			NON ATTEINT	ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
4.2.2.2	Le bâtiment est équipé d'un système de ventilation à haut rendement et à faible consommation			NON ATTEINT	ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
4.2.2.3	Les locaux à occupation intermittente sont munis d'une ventilation à modulation de débit			NON ATTEINT	ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
4.2.2.4	Chaque pièce principale dispose d'un système centralisé d'extinction de tous les circuits électriques qui ne nécessitent pas un maintien impératif de leur alimentation			ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.2.6	Le projet identifie et limite les consommations d'énergie liées aux parkings, en particulier leur éclairage et ventilation			NON VISÉ	sans objet voir si intégration de la zone PK commune				-	
4.2.2.7	La puissance électrique appelée est limitée à 150 kW/1000 élèves ou 10W/m² (base enseignement général)			ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.2.8	Les points lumineux sont équipés à 100% de LED et la puissance d'éclairage est limitée à 2,5 W/m2 pour 100 lux			ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.2.9	Lorsque l'éclairage naturel est suffisant, l'éclairage artificiel ne doit pas être mis en route systématiquement, notamment par une sectorisation, un dispositif de détection de présence et/ou un système de détection de lumière du jour			NON ATTEINT	ABAQUE >> intégration possible au projet				-	
4.2.2.10	Les auxiliaires de chauffage et en particuliers les circulateurs répondent à la directive eco Design Eup/ErP			NON ATTEINT	ABAQUE >> intégration possible au projet				-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur				Batylab	
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
4.2.2.13	Privilégier les équipements non consommateurs d'électricité ou très sobres (électroménagers, ...)			NON ATTEINT	échanges démarches MOA				-	
4.2.3 Atteindre une basse consommation énergétique décarbonée				0,26					0,00	
4.2.3.1	Les performances des équipements conservés sont améliorées			NON ATTEINT	échanges démarches MOA				-	
4.2.3.2	Le projet intègre une cohérence spatiale et temporelle des équipements			ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.3.3	Le bâtiment atteint un niveau équivalent à Effinergie RE2020, Effinergie BBC Réno ou Patrimoine			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.3.4	Le bâtiment atteint un niveau équivalent à Ic Énergie et Ic construction 2025 (RE2020) ou Effinergie BBC Réno ou Patrimoine - 10%			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.3.5	Le bâtiment atteint le niveau du label Passivhaus ou EnerPHit classique			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.3.6	Le bâtiment atteint le niveau du label Passivhaus + ou EnerPHit +			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.3.7	Le bâtiment atteint le niveau du label Passivhaus ou EnerPHit premium			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.3.8	La performance globale est améliorée avant/après travaux de plus de 75% pour les bâtiments E, F et G ou inférieur à 80 kWh/m2.an pour les bâtiments A, B, C et D sur le périmètre des 5 usages réglementaires.			ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.3.9	La performance globale est améliorée avant/après travaux de plus de 75% pour les bâtiments E, F et G ou inférieur à 80 kWh/m2.an pour les bâtiments A, B, C et D sur le périmètre des 5 usages réglementaires et autres usages.			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.3.10	Les émissions de gaz à effet de serre liées à l'exploitation sont améliorées avant/après travaux de plus de 50%			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.2.3.11	Les émissions de gaz à effet de serre liées à l'exploitation sont améliorées avant/après travaux de plus de 75%			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
4.3 Utilisation d'énergies renouvelables ou de récupération (EnRR)				0,00					0,00	
4.3.1 Utiliser ou produire des EnRR				0,00					0,00	
4.3.1.1	L'opération met en œuvre une solution permettant la valorisation ou récupération d'une énergie fatale			NON VISÉ					-	
4.3.1.2	Les besoins en eau chaude sanitaire en énergie primaire sont couverts majoritairement par des énergies renouvelables (hors pompe à chaleur air/eau) en privilégiant le solaire thermique			NON VISÉ					-	
4.3.1.4	Les besoins de chauffage et d'eau chaude en énergie primaire sont couverts majoritairement par des énergies renouvelables (hors pompe à chaleur air/eau) en privilégiant le solaire thermique			NON VISÉ					-	
4.3.1.5	Les besoins totaux en énergie sont couverts majoritairement par des énergies renouvelables			NON VISÉ					-	
4.3.1.6	La toiture du bâtiment est équipée d'une installation solaire thermique ou solaire photovoltaïque égale à au moins 50% de sa surface.			NON VISÉ					-	
4.3.1.7	Le fournisseur d'électricité ou de gaz est 100% renouvelable			NON VISÉ					-	
4.3.1.9	Le projet favorise l'autoconsommation de la production renouvelable (sensibilisation des usages et/ou pilotage intelligent) y compris à l'échelle des besoins du voisinage proche			NON VISÉ					-	
4.3.1.10	Le système de chauffage à énergie fossile existant est abandonné au profit d'un système à énergie renouvelable			NON VISÉ					-	
5 EAU				3,9					0,00	
5.1 Captation des ressources en eau(x)				0,38					0,00	
5.1.1 Valoriser la ressource en eau du site				0,38					0,00	
5.1.1.1	Un système de collecte et de stockage des eaux de pluie, adapté aux besoins et au climat local, est prévu et couvre partiellement les besoins extérieurs Pré-requis Bronze			ATTEINT	à voir avec Judith				-	
5.1.1.2	Le système de collecte et de stockage des eaux pluviales, adapté aux besoins et au climat local, permet de couvrir la totalité des besoins correspondant aux usages extérieurs			NON ATTEINT	à voir avec Judith				-	
5.1.1.4	Un système de filtration des eaux grises permet un usage extérieur (arrossage...) ou intérieur (eau des sanitaires, récupération de chaleur...).			NON VISÉ					-	
5.1.1.5	Le système de filtration des eaux grises permet de couvrir une partie notable des besoins intérieurs.			NON VISÉ					-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
5.1.1.6	Un système permet de valoriser les eaux noires pour des usages du site			NON VISÉ					-	
5.2 Adaptation des besoins en eau				0,96					0,00	
5.2.1 Limiter la consommation d'eau				0,96					0,00	
5.2.1.1	Le bâtiment est équipé exclusivement de robinets, pommes de douches et chasses d'eau économiseurs d'eau (dont urinoirs)			ATTEINT	suivant études fluides				-	
5.2.1.2	Les WC consomment très peu d'eau potable (<1L par chasse)			ATTEINT	suivant études fluides				-	
5.2.1.3	Les WC ne consomment pas d'eau potable			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
5.2.1.4	Les WC et un autre équipement ne consomment pas d'eau potable			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
5.2.1.5	Les WC ne consomme pas d'eau (toilettes sèches)			NON VISÉ	sans objet				-	
5.2.1.6	Le réseau d'eau minimise la distance de puisage de l'eau chaude pour limiter la consommation d'eau au démarrage			NON ATTEINT	intégration possible au projet				-	
5.2.1.8	La pression d'eau de ville est limitée à 3 bars au point d'usage et est régulée de manière différente entre réseau primaire et distribution secondaire intérieure			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
5.2.2 Faire correspondre les usages et les ressources				0,00					0,00	
5.2.2.1	Les espaces verts n'ont pas de besoin en arrosage (jardin adapté au climat) ou sont arrosés exclusivement par l'eau de récupération, canaux ou filliole			NON ATTEINT	à voir avec Judith				-	
5.2.2.2	Le projet justifie que les espaces verts (système végétal et espèces) sont adaptés au climat régional, notamment pour leurs besoins en eau et que leur gestion permet de limiter les besoins en eau (paillage, binage,...)			NON ATTEINT	à voir avec Judith				-	
5.2.3 Atteindre une basse consomation en eau				0,00					0,00	
5.2.3.4	La consommation d'eau potable de l'opération est inférieure de 20% à la consommation moyenne d'un bâtiment de même typologie			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
5.2.3.5	La consommation d'eau potable de l'opération est inférieure de 30% à la consommation moyenne d'un bâtiment de même typologie			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
5.2.3.6	La consommation d'eau potable de l'opération est inférieure de 40% à la consommation moyenne d'un bâtiment de même typologie			NON ATTEINT	suivant études fluides				-	
5.3 Rejets et traitement des eaux				2,60					0,00	
5.3.1 Ralentir les flux et stocker les eaux pluviales				0,96					0,00	
5.3.1.1	La gestion des eaux de pluie est réalisée à ciel ouvert, gravitairement et de manière paysagère en utilisant le chemin de l'eau comme fil conducteur du paysage en lien avec le chemin de l'eau alentour			ATTEINT	à valider avec Judith				-	
5.3.1.2	Le projet favorise les espaces de micro-régulation (noues, tranchées infiltrantes, ...) disséminées sur le site			ATTEINT	noue paysagère				-	
5.3.1.3	Les pluies courantes sont gérées par abattement (conservation de l'eau à la parcelle). Les premières eaux de ruissellement étant les plus chargées, cela permet de limiter la pollution chronique			NON ATTEINT	à valider avec Judith				-	
5.3.1.4	Les pluies exceptionnelles sont gérées prioritairement de manière paysagère, notamment par la création d'espaces spongieux (rétention pour limiter les risques d'inondations) et leur passage en suface est prévue afin de pas dégrader les aménagements. Le recours au génie civil (collecteurs, bassins enterrés, pompes de relevage,...) est limité aux seules exigences réglementaires incontournables ou contraintes techniques.			NON ATTEINT	? À voir avec Judith				-	
5.3.1.5	Le projet permet de ralentir un volume d'eau météorique, au moins égal aux pluies trentenales			NON ATTEINT	? À voir avec Judith				-	
5.3.2 Eviter, piéger et traiter la pollution				0,36					0,00	
5.3.2.1	Sur les zones de stationnement de véhicules motorisés, l'opération réalise une dépollution par des dispositifs naturels et n'utilise pas de séparateurs à hydrocarbures sauf en cas de pollution forte potentielle			NON VISÉ					-	
5.3.2.2	Le maître d'ouvrage adopte une stratégie d'approvisionnement de produits d'entretien de toxicité nulle ou très faible pour réduire les intrants de substances polluantes			ATTEINT	projet à valider avec MOA				-	
5.3.2.3	Le système de séparation et filtration des eaux grasses (égvier, LV) est conçu et réalisé de façon à fonctionner et être entretenu efficacement et il est branché sur un réseau différencié.			NON VISÉ	sans objet				-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
5.3.2.4	Le projet met en place un système alternatif (phytoépuration ou autre) de dépollution des eaux usées, robuste et en lien avec le paysage			NON VISÉ					-	
5.3.3 Infiltrer les eaux de pluie autant que possible				1,28					0,00	
5.3.3.1	L'opération permet d'infiltrer 75% des pluies décénales Pré-requis Argent			NON ATTEINT	à valider avec Judith				-	
5.3.3.2	L'opération permet d'infiltrer 100% des pluies décénales			NON ATTEINT	à valider avec Judith				-	
5.3.3.3	L'opération permet d'infiltrer 100% des pluies trenténales			NON ATTEINT	à valider avec Judith				-	
5.3.3.8	Les surfaces minéralisées (hors emprise du bâtiment) sont perméables ou rendues perméables dans le cas de l'existant			NON ATTEINT	à valider avec Judith				-	
5.3.3.9	Les espaces de gestion des eaux pluviales ont aussi une autre fonction (jardin, terrain de sport, loisir,...) en particulier ceux qui gèrent les risques d'inondation			ATTEINT	oui ludique/pédagogique				-	
5.3.3.10	L'opération ne rejette aucune eau de pluie au réseau canalisé.			ATTEINT	à valider infiltro				-	
6 RESSOURCES - MATÉRIAUX				8,0					0,00	
6.1 Gestion soutenable des ressources				2,92					0,00	
6.1.1 Opter pour une approche frugale				0,63					0,00	
6.1.1.1	L'opération favorise la frugalité des formes architecturales et optimise des structures et des façades			ATTEINT	oui forme compact dito existant	Plans Archi			-	
6.1.1.2	L'opération favorise la modération des revêtements et finitions			ATTEINT	Oui reprise de tous les revetements muraux et PH				-	
6.1.2 Réutiliser ou réemployer				0,42					0,00	
6.1.2.1	L'opération a recours au réemploi : au moins un des matériaux ou éléments principaux mis en oeuvre est issu d'une récupération d'un bâtiment en fin de vie, provient d'une ressourcerie ou est de seconde main			ATTEINT	mobilier existant	inventaire MOA			-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur				Batylab	
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
6.1.2.2	L'opération a recours au réemploi pour un minimum de 1% du montant des travaux.		NON ATTEINT		voir avec Opryme si ok dans CCTP	CCTP			-	
6.1.2.3	Des variantes produits neufs / produits de réemploi sont établies dans les DPGF de la phase PRO-DCE		NON ATTEINT		voir avec Opryme si ok dans CCTP	CCTP			-	
6.1.2.4	Une analyse de la composition des terres excavées sur le site de construction a été effectuée pour conduire à une utilisation de la terre comme matériau de construction		NON VISÉ						-	
6.1.2.5	L'opération n'utilise pas de béton ou utilise des déchets inertes issus de la démolition comme granulats pour des usages adaptés		NON VISÉ						-	
6.1.3 Penser le cycle de la matière			0,63						0,00	
6.1.3.1	Afin de favoriser le réemploi et le recyclage ultérieur des matériaux, le projet à recours à des matériaux séparables		ATTEINT		bois et terre				-	
6.1.4 Privilégier l'emploi de ressources "soutenables"			1,25						0,00	
6.1.4.1	L'opération a recours à des matériaux biosourcés ou géosourcés non cuits pour la structure		ATTEINT		bois et terre, isolation biosourcé				-	
6.1.4.2	L'opération a recours à des matériaux biosourcés ou géosourcés non cuits pour le remplissage, le cloisonnement intérieur, l'isolation et/ou les finitions.		ATTEINT		enduit terre				-	
6.1.4.3	L'opération a recours à des matériaux biosourcés ou géosourcés non cuits pour les VRD/paysages		NON ATTEINT		terre végétale, terre de site				-	
6.1.4.4	L'opération a recours à des matériaux bio/géosourcés locaux où la traçabilité est assurée		ATTEINT		à valider ASTROLAB				-	
6.1.4.5	L'opération privilégie les biosourcés issus de co-produits ou à croissance rapide		NON ATTEINT		à valider ASTROLAB				-	
6.1.4.6	Le choix des matériaux et équipements est en adéquation avec la localisation du projet		NON ATTEINT		a voir avec ABAQUE (radon dans le 44)				-	
6.1.4.7	Le maître d'ouvrage prend des dispositions pour éviter l'utilisation de matériaux toxiques		NON ATTEINT		à valider projet MOA				-	
6.2 Limitation de l'impact environnemental des matériaux			5,07						0,00	
6.2.2 Limiter l'impact environnemental de "fondations & infrastructure"			0,62						0,00	
6.2.2.1	Recours à l'outil d'approximation de l'impact environnemental en cours d'élaboration Il s'agit d'évaluer d'impact selon la proportion de matière issue de filières identifiées (4 à 7 filières possibles), a minima : réemploi-réutilisation / recyclage / bio-géosourcés / autres filières Ergonomie par curseurs, calcul sousjacent selon coefficient d'impact encore à déterminer		Outil OVNI		voir avec BDB l'outil OVNI				-	
6.2.3 Limiter l'impact environnemental de "superstructure et maçonnerie"			1,81						0,00	
6.2.3.1	Recours à l'outil d'approximation de l'impact environnemental en cours d'élaboration Il s'agit d'évaluer d'impact selon la proportion de matière issue de filières identifiées (4 à 7 filières possibles), a minima : réemploi-réutilisation / recyclage / bio-géosourcés / autres filières Ergonomie par curseurs, calcul sousjacent selon coefficient d'impact encore à déterminer		Outil OVNI		voir avec BDB l'outil OVNI				-	
6.2.4 Limiter l'impact environnemental de "couverture étanchéité charpente zinguerie"			0,87						0,00	
6.2.4.1	Recours à l'outil d'approximation de l'impact environnemental en cours d'élaboration Il s'agit d'évaluer d'impact selon la proportion de matière issue de filières identifiées (4 à 7 filières possibles), a minima : réemploi-réutilisation / recyclage / bio-géosourcés / autres filières Ergonomie par curseurs, calcul sousjacent selon coefficient d'impact encore à déterminer		Outil OVNI						-	
6.2.5 Limiter l'impact environnemental de "cloisonnement doublage plafonds menuiseries int."			0,26						0,00	
6.2.5.1	Recours à l'outil d'approximation de l'impact environnemental en cours d'élaboration Il s'agit d'évaluer d'impact selon la proportion de matière issue de filières identifiées (4 à 7 filières possibles), a minima : réemploi-réutilisation / recyclage / bio-géosourcés / autres filières Ergonomie par curseurs, calcul sousjacent selon coefficient d'impact encore à déterminer		Outil OVNI						-	
6.2.6 Limiter l'impact environnemental de "façades menuiseries extérieures"			0,75						0,00	
6.2.6.1	Recours à l'outil d'approximation de l'impact environnemental en cours d'élaboration Il s'agit d'évaluer d'impact selon la proportion de matière issue de filières identifiées (4 à 7 filières possibles), a minima : réemploi-réutilisation / recyclage / bio-géosourcés / autres filières Ergonomie par curseurs, calcul sousjacent selon coefficient d'impact encore à déterminer		Outil OVNI						-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL			
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36			
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?			Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui			Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
6.2.7 Limiter l'impact environnemental de "revêtements sols murs plafonds chape peinture déco"						0,76				0,00	
6.2.7.1	Recours à l'outil d'approximation de l'impact environnemental en cours d'élaboration Il s'agit d'évaluer d'impact selon la proportion de matière issue de filières identifiées (4 à 7 filières possibles), a minima : réemploi-réutilisation / recyclage / bio-géosourcés / autres filières Ergonomie par curseurs, calcul sousjacent selon coefficient d'impact encore à déterminer			Outil OVNI						-	
7 CONFORT ET SANTÉ						3,4				0,00	
7.1 Bien-être physique et plurisensoriel						1,59				0,00	
7.1.1 Assurer un confort hygrothermique						0,56				0,00	
7.1.1.2	L'opération offre la possibilité d'aérer les espaces de vie			ATTEINT		MEXT sur espaces principaux	PLAN ARCHI			-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur				Batylab	
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
7.1.1.3	L'opération offre la possibilité d'aérer les pièces humides naturellement		NON ATTEINT		à priori non sur WC				-	
7.1.1.4	Le bâtiment utilise la ventilation naturelle pour faire du rafraichissement passif		NON ATTEINT		à voir ABAQUE				-	
7.1.1.5	Des brasseurs d'air sont installés pour améliorer le confort		NON ATTEINT		à voir ABAQUE				-	
7.1.1.6	Le projet a fait l'objet d'une simulation thermique dynamique (STD) qui précise et/ou optimise les températures en période chaude par usage		NON ATTEINT		à voir ABAQUE	Mission BDB complémentaire			-	
7.1.1.7	Sur la base du diagramme de Givoni ou de la méthode du confort adaptatif, la zone d'inconfort est limitée à 2%.		NON ATTEINT		à voir ABAQUE				-	
7.1.1.8	Sur la base du diagramme de Givoni ou de la méthode du confort adaptatif, la zone d'inconfort est limitée à 1,5% Pré-requis Argent		NON ATTEINT		à voir ABAQUE				-	
7.1.1.9	Sur la base du diagramme de Givoni ou de la méthode du confort adaptatif, la zone d'inconfort est limitée à 1%.		NON ATTEINT		à voir ABAQUE				-	
7.1.1.10	Le Maître d'ouvrage prévoit une stratégie du domaine de la sobriété en réponse à une période de canicule		NON ATTEINT		échanges MOE/MOA				-	
7.1.1.11	Il n'y a pas de paroi froide dans les locaux à occupation statique		ATTEINT		à voir ABAQUE				-	
7.1.1.12	Les vitesses de soufflage d'air sont limitées en hiver à 0,2 m/s		NON ATTEINT		à voir ABAQUE				-	
7.1.2 Assurer le confort acoustique			0,31						0,00	
7.1.2.2	Les locaux de sommeil n'ont pas de fenêtres donnant directement sur une infrastructure classée au bruit par arrêté préfectoral ou incluse dans une carte de bruit stratégique		ATTEINT						-	
7.1.2.3	Les locaux à utilisation principales ne sont pas situées sur des façades dont l'objectif d'isolement est supérieur à 38 dB		NON ATTEINT		à priori pas d'exigences définies MOA				-	
7.1.2.5	En rénovation, l'équipe s'est assurée que les solutions retenues pour l'isolation thermique ne dégradent pas le confort acoustique existant		NON ATTEINT		à priori oui vu l'apport des BTC et enduit terre	Carnet de composition			-	
7.1.2.6	Des dispositifs de désolidarisation des équipements et systèmes techniques ont été mis en place, aucun équipement bruyants n'est installé en proximité des espaces de sommeil		NON ATTEINT		Locaux statique de RGT				-	
7.1.2.7	Basse fréquence et nuisances vibratoires ont été prises en compte et leur incidence est limitée autant que possible		NON VISÉ		à valider ave ABAQUE				-	
7.1.3 Assurer le confort visuel			0,27						0,00	
7.1.3.1	Toutes les pièces et locaux de jour bénéficient d'une distance de vis-à-vis supérieure à 10 mètres		NON ATTEINT		à valider avec Clémence si ok car angle Nord Ouest à 9 Réhab foncier conservé				-	
7.1.3.6	L'opération présente un calcul d'autonomie lumineuse (approche globale intégrant toutes les pièces y compris salles de réunion pour le tertiaire). Niveau atteint : 30% =< Autonomie < 50% sur 80% des locaux.		NON ATTEINT						-	
7.1.3.7	L'opération présente un calcul d'autonomie lumineuse (approche globale intégrant toutes les pièces y compris salles de réunion pour le tertiaire). Niveau atteint : 50% =< Autonomie < 65% sur 80% des locaux.		NON VISÉ						-	
7.1.3.8	L'opération présente un calcul d'autonomie lumineuse (approche globale intégrant toutes les pièces y compris salles de réunion pour le tertiaire). Niveau atteint : 65% =< Autonomie < 100% sur 80% des locaux.		NON VISÉ						-	
7.1.3.9	L'opération justifie de dispositions adaptées pour limiter l'éblouissement pour chacun des types de postes de travail (y compris spécifiques comme bureaux d'accueil dans les halls,...)		NON ATTEINT						-	
7.1.3.10	L'équipe projet justifie comment elle a permis pour l'opération, en fonction de son contexte, l'amélioration et la qualité des vues et vis-à-vis		NON ATTEINT						-	
7.1.3.11	La régulation des éclairages est adaptée aux usages		ATTEINT		à voir ABAQUE / OPRYME				-	
7.1.3.12	La gestion et la qualité des luminaires est différenciée selon l'usage		NON ATTEINT		à voir ABAQUE / OPRYME				-	
7.1.4 Assurer le confort olfactif			0,00						0,00	
7.1.4.1	La qualité des réseaux EU-EV permet d'éviter les mauvaises odeurs		NON ATTEINT		à voir ABAQUE / ASTROLAB				-	
7.1.4.3	En cas de source odorante désagréable, des dispositions sont mises en œuvre dans le cadre du projet		NON ATTEINT		à voir ABAQUE / ASTROLAB				-	
7.2 Confort spatial et fonctionnel			2,22						0,00	
7.2.1 Veiller à la bonne orientation des espaces			0,46						0,00	
7.2.1.5	Les espaces principaux sont traversants ou bi-orientés		ATTEINT		oui cf plans				-	
7.2.1.6	Les espaces principaux sont traversants		ATTEINT		oui cf plans				-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL		
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36		
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?		Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui		Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
7.2.2 Renforcer la désirabilité des espaces			0,00						0,00	
7.2.2.9 Le projet offre des espaces de travail ergonomique et de qualité.			NON ATTEINT		Oui optim du projet de réha selon retours utilisateurs				-	
7.3 Identification et prévention des risques sanitaires			1,76						0,00	
7.3.1 Gérer les pollutions extérieures de proximité			0,31						0,00	
7.3.1.1 L'équipe-projet justifie de la cohérence de la spatialité et de l'aménagement des locaux en fonction des risques et types de pollutions identifiés dans l'analyse de site			ATTEINT						-	
7.3.1.2 Le risque de transmission des polluants extérieurs par les voies de transfert est pris en compte (perméabilité de l'enveloppe et des réseaux, communications, parking communiquant)			NON ATTEINT						-	
7.3.1.3 Le recours à la filtration mécanique est limité au cas de pollution particulaire (pollens, particules) : accueil de personnes allergiques et pollution chronique aux particules			NON ATTEINT						-	
7.3.1.4 En cas de présence de transformateurs électriques ou de câbles à haute tension sur l'opération, ceux-ci ne sont pas à proximité immédiate d'une pièce à occupation prolongée			NON ATTEINT		à priori c'est bon Salle motricité ?	Plan ABAQUE			-	
7.3.2 Gérer les pollutions des sols et le risque radon			0,31						0,00	
7.3.2.1 La dépollution du sol est mise en œuvre en cas de pollution anthropique avérée			NON VISÉ		pas notre cas				-	
7.3.2.2 Les techniques de réduction de transfert adaptées sont mises en oeuvre en cas de pollution du sol par le radon Pré-requis Bronze			ATTEINT		à faire (!)				-	
7.3.2.3 Une ventilation spécifique des espaces tampons est mise en place (vide sanitaire, sous-sol, garage, etc.)			NON VISÉ		pas notre cas				-	
7.3.3 Limiter les pollutions intérieures			0,54						0,00	
7.3.3.1 Les produits et matériaux en contact avec l'air intérieur bénéficient de labels qui garantissent un faible niveau d'émissivité (A+, GUT, Blue Angel, Nature Plus...)			NON ATTEINT		à intégrer aux CCTP				-	
7.3.3.2 L'entretien des revêtements intérieurs ne nécessitent pas de produits émetteurs de COV			ATTEINT		à intégrer aux CCTP à priori ok terre crue				-	
7.3.3.3 Il n'y a pas d'équipements fortement émetteurs de particules fines (imprimantes laser,...) ou ceux-ci sont isolés dans une pièce indépendante avec ventilation adaptée			NON ATTEINT		à voir MOA / MOE				-	
7.3.3.4 Les liaisons se font par câbles pour éviter l'émission d'ondes courtes et longues fréquence et il n'y a pas d'antenne relais à l'intérieur du bâtiment			ATTEINT		à voir MOA / MOE + ABAQUE				-	
7.3.3.5 Le projet propose une solution technique ou architecturale pour se protéger ou atténuer les nuisances électromagnétiques			NON VISÉ						-	
7.3.3.6 L'opération met en place un raccordement à la terre avec une résistance inférieure ou égale 10 ohms Pré-requis Or (1/3)			NON ATTEINT		à valider avec ABAQUE				-	
7.3.3.7 Les locaux à usage régulier sont distants au minimum de 1m par kV des lignes électrique aériennes. Les transformateurs de courant sont éloignés des locaux. Pré-requis Or (1/3)			NON ATTEINT		à valider avec ABAQUE				-	
7.3.3.8 Un système de filtrage des courants porteurs en ligne (CPL) est installé Pré-requis Or (1/3)			NON ATTEINT		à valider avec ABAQUE				-	
7.3.4 Assurer un renouvellement d'air de qualité			0,31						0,00	
7.3.4.1 Les prises d'air neuf et fenêtres sont positionnées en tenant compte des sources de pollutions (rejet d'air du projet et des bâtiments voisins, et pollutions externes telles que locaux poubelles, chaufferie, parking, voie routière...) et des vents dominants			NON ATTEINT		à voir avec PATINE BHA Plan ARCHI				-	
7.3.4.2 Le système de ventilation permet d'assurer des débits supérieurs à la réglementation en période d'occupation : >= 30 m3/h. personne et 1 vol/h en tertiaire et enseignement, >= 30 m3/h. personne et 0,5 vol/h en logement.			NON ATTEINT		à voir abaque + compatible insuflation RADON				-	
7.3.4.3 Un calcul de concentration de C02 dans des locaux types permet de choisir le débit garantissant une concentration de C02 maximum de 1000 ppm à l'intérieur			ATTEINT		à voir abaque + compatible insuflation RADON				-	

	GESTION DE PROJET	TERRITOIRE, SITE ET BIODIVERSITÉ	SOLIDAIRE - SOCIAL ET ÉCONOMIE	ÉNERGIE	EAU	RESSOURCES - MATÉRIAUX	CONFORT ET SANTÉ	TOTAL			
	9,21	4,47	3,11	3,29	3,94	7,99	3,36	35,36			
instruction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	A remplir	En attente	Nb point prérequis Bronze atteint ?			Accompagnateur			Batylab		
	0	0	Oui			Commentaires	Preuve	Note 1	Note 2	Avis	Commentaire
7.3.5 S'assurer de la qualité de l'air						0,31			0,00		
7.3.5.1	Après la livraison, une mesure de qualité d'air intérieur est réalisée Pré-requis Argent				ATTEINT	voir si on peut coupler avec la mesure radon					-
7.3.5.2	L'opération a eu recours à la méthode Ecrains pour s'assurer de la quailté de l'air - niveau bronze				NON ATTEINT	voir si on peut coupler avec la mesure radon					-
7.3.5.3	L'opération a eu recours à la méthode Ecrains pour s'assurer de la quailté de l'air - niveau argent				NON ATTEINT	voir si on peut coupler avec la mesure radon					-
7.3.5.4	L'opération a eu recours à la méthode Ecrains pour s'assurer de la quailté de l'air - niveau or				NON ATTEINT	voir si on peut coupler avec la mesure radon					-